

INFORMASJON TIL FAU 26.10.16 OM BYGGEARBEIDENE PÅ URANIENBORG SKOLE

Først takk for at AKS dro på tur i høstferien! Dette hjalp prosjektet slik at vi fikk unnagjort en stor del av sprengingsarbeidene i skolegården.

Nå fortsetter legging av rør og etablering av kummer i skolegården. Dette må ferdigstilles helt inn i kjelleren i hovedbygget senest februar 2017. Vi ligger godt an med dette. Fordrøyningsbassenget til flerbrukshallen er lagt ned.

Innvendig i byggene går arbeidene etter planen. Vi er ferdig med riving og forsterkning, og er i gang med å bygge opp igjen rommene. Vi begynner på toppen av gymbygget med teknisk rom og jobber oss nedover. Nye ventilasjonsaggregater leveres 1. Et par uker.

I hovedbygget har vi pigget og revet en del i kjeller. Der skal det etablere to nye tekniske rom som skal betjene hele skolen og flerbrukshallen. Hafslund har lagt inn fjernvarme som skal betjene både skolen og flerbrukshallen. Rivearbeidet i kjeller i bygg 1 vil vi sannsynligvis fortsette med. Dette gjøres i så fall etter skoletid. Vi vil varsle skolens ledelse før dette begynner.

Vedr. flerbrukshallen forbereder vi nå å hente inn tilbud. Vi er på plan og sender ut dokumentene til entreprenører i november 2016. Prosjektet skal vedtas i rådhuset før jul.

Vedr. støy ute og inne sjekker vi jevnlig støynivået slik at vi ikke overstiger de kravene som påviler oss. Det samme gjelder rystelser.

Håper på samme god samarbeidet videre i prosjektet.

Ev. spørsmål utover ovennevnte kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder