

INFORMASJON TIL DS 30.11.16 OM BYGGEARBEIDENE PÅ URANIENBORG SKOLE

Arbeidene går fortsatt bra og vi følger den planlagte fremdriften. Vi er på plan.

Utvendig er fordrøyningsbasseng for flerbrukshall på plass og vi graver og legger rør og kabler videre frem mot hovedbygningen og administrasjonsbygget. Her ligger vi foran planlagt fremdrift.

Innvendig i byggene går arbeidene som planlagt. Montering av tekniske anlegg pågår i gymbygget. Vi har støpt nytt dekke innvendig i bibliotek og tresløyd. Loftet er isolert og kledd innvendig. I aks bygget har vi etabler forterkninger og støpt nye fundamenter.

Utsikt ned i det kommende bibliotek:





Nystøpt betongdekke

I hovedbygget har vi pigget og revet en del i kjeller. Der skal vi støpe dekker i første uken av desember.

Vi skal kople oss på ny trafo som ligger bak den høye muren opp mot kirken. Hafslund gjør disse arbeidene. Det vil da bli gravd i veien opp fra administrasjonsbygget mot kirken. Planen er at dette gjøres i januar. Det gjerdes inn slik at elevene kan passere når de skal til bussene.

Vedr. flerbrukshallen sender vi i disse dager ut dokumentene til entreprenører for prising. Prosjektet skal vedtas i rådhuset før jul.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder