

## **17.01.12 - INFORMASJON OM BYGGEARBEIDENE PÅ URANIENBORG SKOLE**

Arbeidene går fortsatt bra og vi følger den planlagte fremdriften. Vi er på plan.

Utvendig er det meste som skal ned i bakken ferdig. I uke 3 og 4 vil Hafslund grave og etablere ny trafo for skolen og flerbrukshallen.

Innvendig i byggene går arbeidene som planlagt. Montering av tekniske anlegg pågår i gymbygget. Aggregater er på plass på loftet. Vi har støpt nytt dekke innvendig i bibliotek og tresløyd. Loftet er isolert og kledd innvendig, og de fleste innervegger er bygget. Messanin i bibliotek er nå montert.

I aks bygget har vi etabler forterkninger og støpt nye fundamenter.

I hovedbygget er nye tekniske rom og varmen inn til skolen ferdig. Ny hovedtavle for strøm monteres i slutten av måneden og spenning settes på ny tavle i begynnelsen av mars.

Vedr. flerbrukshallen regner nå entreprenører på jobben. Tilbudsfrist er medio februar.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder