

3.3.17 - INFORMASJON OM BYGGEARBEIDENE PÅ URANIENBORG SKOLE

Arbeidene går fortsatt bra og vi følger den planlagte fremdriften. Vi ligger foran utvendig og noe etter innvendig men samlet er vi på plan.

Utvendig er det meste som skal ned i bakken ferdig, med unntak av sprinkelkummen som vi nå etablerer der brakkene står. Trafoen er på plass og ny hovedtavle er montert i kjeller i hovedbygget.

Innvendig i byggene går arbeidene som planlagt. I gymbygget er mezzaniner støpt, og malerarbeider igangsettes i de øvre spesialrommene.

Montering av tekniske anlegg pågår.

I aks bygget har vi utbedret takkonstuksjon og innevegger er på vei opp.

I hovedbygget er ny hovedtavle for strøm monteret. Spenning settes på ny tavle i mars. Vi har ifbm. Arbeidet med tekniske rom i hovedbygget avdekket at det var flere lag gulv i underetasjen enn det som var forutsatt. Vi ønsker- for å få bedre kontroll på dette- å igangsette arbeidene med fjerning av gulv i den nordre delen av kjelleren allerede nå. Dette vil trolig igangsatt denne måned. Støyende arbeider vil pågå etter klokken 1630. Vi kommer tilbake med et varsel når vi har avtalt tidpunkt for oppstart eksakt. Da må leietagere på ettermiddag/kveld varsles.

Vedr. flerbrukshallen pågår nå evaluering av innkomne tilbud. Kontrakt inngås i mars.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder