

13.4.2018:

INFORMASJON OM BYGGEARBEIDENE PÅ URANIENBORG SKOLE OG FLERBRUKSHALL

Her kommer en kort status på byggearbeidene:

Arbeidene i bygg 1- hovedbygget er godt i gang. Vi har ferdigstilt lettriving innvendig. Nå pågår tung riving som etablering av utsparringer i dekke for nye sjakter. Gjenoppbygging er i gang. Nye vegger er på vei opp og tekniske anlegg monteres.

I de kommende 8 uker vil vi fortsette arbeidene med etablering av nye vegger, forsterke brann- og lydisolering i dekker og montere tekniske anlegg. Etablering av tekniske rom på loft pågår også. I tillegg skal vi ferdigstille den nye avfallsplassen ved AKS bygget. Den blir både fin og vesentlig bedre mht. brannsikring enn den gamle.

Arbeidet med den nye flerbrukshallen går fortsatt bra. Vi ligger foran plan, selv om vinterhalvåret har vært tøft ift. betongarbeidene. Nå er siste del av veggene i underetasjen støpt. Teknisk rom støpet nå.

Sikkerhet:

Vi har nå adkomsten for betongbiler til byggegropa for flerbrukshallen like bak Gymbygget- i krysset Harelabben/Skovveien. Vi holder adkomsten til Harelabben fra Skovveien stengt når vi ser at det er nødvendig mht. sikkerhet.

Vedr. skoleprosjektet går også dette greit. Kjøring og rygging følges tett opp på byggeplassen. Vi har hatt noen utfordringer ift. klatring over gjerder, men dette er også noe som vi tar tak i umiddelbart når det oppdages.

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder