

Utført pr dags dato

Bygg 1, hovedbygget:

- Begynt med noe riving og tilrettelegging for tekniske rom i kjeller.

Bygg 3, gymbygget:

- Asbestsanering.
- Innvendig lett rivning.

Bygg 4, AKS bygget:

- Innvendig lett rivning.
- Startet på konstruktiv rivning (bærende konstruksjoner).

Utomhus:

- Gravd grøft for teknisk infrastruktur fra AKS bygget til hovedbygget.
- Lagt frem fjernvarme til hovedbygget.

Arbeider som vil pågå frem mot jul:

Bygg 3, gymbygg:

- Stålarbeider, etter riving oppbygging av nye bærende konstruksjoner.
- Betongarbeider, nye dekker og fundamenter.
- Oppbygging av nye gulv, vegger og himlinger.

Bygg 4, AKS bygget:

- Stålarbeider, etter riving oppbygging av nye bærende konstruksjoner.
- Betongarbeider, nye dekker og fundamenter.
- Oppbygging av nye gulv, vegger og himlinger.

Prosjektet er fortsatt i rute fremdriftsmessig.