

## **INFORMASJON TIL FAU 21.9.16 OM BYGGEARBEIDENE PÅ URANIENBORG SKOLE**

Vi er godt i gang med prosjektet og arbeidene går iht. planen. Alle impliserte samarbeider godt.

All «lett»riving innvendig er ferdig i gymbygget og AKS bygget. Nå skal vi i gang med de tyngre riverarbeidene.

I tillegg har vi kommet langt på arbeidene i skolegården. Det er mye fjell i skolegården, og vi har sprengt mye. Hafslund har lagt inn fjernvarme på nordsiden av bygget. Legging av nye ledninger og rør i skolegården, og et stort fordrøyningsbasseng for flerbrukshallen pågår nå.

Vi må fortsette med spreningsarbeidene i høstferien, uke 40. Da sprenger vi når AKS er på tur og skolen er tom for unger. Vi håper det meste av spreningsarbeidene er ferdige i skolegården i uke 40. Dog kan vi ikke garantere dette. Må vi fortsette vil dette bli i tett dialog med skolens ledelse. Informasjon legges ut på skolens hjemmeside fortløpende.

I hovedbygget skal vi nå igangsette arbeider i kjeller i nordenden av bygget. Der skal vi etablere en del tekniske rom. Dette begynner også for fullt i uke 40. I første omgang river vi. Dette arbeidet vil bli koordinert med skolen slik at det ikke forstyrrer undervisningen.

Vedr. flerbrukshallen forbereder vi nå å hente inn anbud. Vi sender ut dokumentene til entreprenører i november 2016. Prosjektet skal vedtas i rådhuset før jul.

Vedr. støy ute og inne sjekker vi jevnlig støynivået slik at vi ikke overstiger de krava som påviler oss. Det samme gjelder rystelser.

Håper på samme god samarbeidet videre i prosjektet.

Ev. spørsmål utover ovennevnte kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder